



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
<https://taepalai.go.th>
โทร.๐๔๔-๐๐๐-๖๓๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนนระบบระบายน้ำและระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดหมูที่ 9 (หน้าวัดเทพาลัย - เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)	ดำเนินการแล้ว	477,000	476,000 โอนลด 1,000	0	กองช่าง	26 มี.ค.67 – 3 พ.ค. 67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (จาก บ้านนายนิพนธ์ พันสวัสดิ์ - ที่นางเข้า พิมพ์อุบล)	ดำเนินการแล้ว	488,000	480,000 โอนลด 8,000	0	กองช่าง	13 ก.พ. 67 – 12 เม.ย. 67
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางสุภาพ หมวดโพธิ์-ที่นายนายสวัสดิ์ หาญณรงค์)	ดำเนินการแล้ว	482,000	474,000 โอนลด 8,000	0	กองช่าง	26 ม.ค.67 – 25 มี.ค. 67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสุทิน หมั่นคง เชื่อมบ้านดอนน้ำซับ ตำบล ชีวานอำเภอยางชุมน้อย)	ดำเนินการแล้ว	490,000	482,000 โอนลด 8,000	0	กองช่าง	17 ก.พ.67 – 16 เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายวีระ จ่างโพธิ์-บ้านนายดำรงศรี ศรีนอก)	ไม่ได้ดำเนินการ	26,000	โอนลด 26,000	0	กองช่าง	-
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จาก บ้าน นายบุญส่ง ช่างปลูก เชื่อมบ้านจาบ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง)	ดำเนินการแล้ว	337,000	323,000 โอนลด 14,000	0	กองช่าง	5 มี.ค. 67 – 3 พ.ค. 67
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวัด หมู่ที่ 9 (จากที่นางสุมาลัย เขียวพิมาย - (ที่นางประนอม วิเศษนอก)	ดำเนินการแล้ว	329,000	314,000 โอนลด 15,000	0	กองช่าง	13 ก.พ. 67 – 12 เม.ย. 67
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 5 (จากที่นา นายวิชัย กองคำ-ที่นางทองย้อย คำขึ้น)	ดำเนินการแล้ว	202,000	201,000 โอนลด 1,000	0	กองช่าง	26 ม.ค. 67 – 25 ม.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากบ้านนางสาวทศรัตน์ บุญตา-เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)	ดำเนินการแล้ว	309,000	303,000	6,000	กองช่าง	26 มี.ค. 67 – 24 พ.ค.67
10	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 (จากบ้านนายแก้ว เทียงเลา-บ้านนางคำมูล ทองดีนอก)	ดำเนินการแล้ว	499,000	471,000	28,000	กองช่าง	28 มี.ค.67 – 26 พ.ค. 67
รวม 10 โครงการ			3,639,000	3,524,000	34,000		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
1	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองพรานปาน หมู่ 6 (จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน - ศาลาประชาคมบ้านโนนคูณพัฒนา)	ดำเนินการแล้ว	460,000	459,000	1,000	กองช่าง	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค. 67
2	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดอนวัว หมู่ 8 (จากบ้านนายบุญไต้ สุภมาส - บ้านนางบังอร มูเลอร์)	ดำเนินการแล้ว	195,000	194,000	1,000	กองช่าง	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค. 67
3	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองบัวโคก หมู่ 7 (จากบ้านนางสุพร งามสุขศรี - ศาลาประชาคม)	ดำเนินการแล้ว	480,000	479,000	1,000	กองช่าง	24 พ.ค. 67 – 13 ก.ค. 67
4	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบุตาแย หมู่ 1 (จากหน้าบ้านนางธนวรรณ เพชรมน - โรงเรียนบ้านคอนเมือง)	ดำเนินการแล้ว	491,000	490,000	1,000	กองช่าง	24 พ.ค. 67 – 22 ก.ค. 67
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกแปะ หมู่ 3 (จากนางสาวสุภารัตน์ โชตินอก - นานายอมร เพชรแสน)	ดำเนินการแล้ว	135,000	135,000	0	กองช่าง	13 มิ.ย. 67 – 11 ส.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิ่น หมู่ 5 (จากที่นา นางธัญรัตน์ เพชรแสน - ที่นายนายคุณ นาคดี)	ดำเนินการแล้ว	183,000	182,000	1,000	กองช่าง	13 มิ.ย. 67 – 11 ส.ค. 67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (บ้านนางสุภาพ หมวดโพธิ์ – ที่นายนายสวัสดิ์ หาญณรงค์)	ดำเนินการแล้ว	473,000	438,000	35,000	กองช่าง	21 มิ.ย. 67 – 19 ส.ค. 67
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (จากที่นายอุดม ทิพย์พงศ์ธร – บ้านนายจำลอง สุวรรณรัตน์)	ดำเนินการแล้ว	357,000	332,000	25,000	กองช่าง	4 ก.ค. 67 – 1 ก.ย. 67
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (จากที่นาย แฉล้ม ชิโพธิ์ - บ้านจาบ ตำบลโนนแดง)	ดำเนินการแล้ว	350,000	349,000	1,000	กองช่าง	4 ก.ค. 67 – 1 ก.ย. 67
10	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 5 (จาก ถนนเจนจบทิศ - บ้านนายสมชาติ ออกมา)	ดำเนินการแล้ว	3,560,000	2,590,000	970,000	กองช่าง	12 ก.ค. 67 – 2 ต.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากที่นา นายสุพล วาดพิมาย - ฝายน้ำล้นบ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย)	ดำเนินการแล้ว	235,000	234,000	1,000	กองช่าง	12 ก.ค. 67 – 9 ก.ย. 67
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ 13 (จากที่นายนาย ผจญ เทพนอก - ฝายน้ำล้น)	ดำเนินการแล้ว	448,000	447,000	1,000	กองช่าง	12 ก.ค. 67 – 9 ก.ย. 67
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ 17 (จาก บ้านนายเด่น จริงโพธิ์ - โนนพุทธา)	ดำเนินการแล้ว	272,000	271,000	1,000	กองช่าง	12 ก.ค. 67 – 9 ก.ย. 67
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวัด หมู่ 9 (จากถนน มิตรภาพ – บ้านนายสนธิ ศรีชัยวาลย์)	ดำเนินการแล้ว	287,000	286,000	1,000	กองช่าง	19 ก.ค. 67 – 16 ก.ย. 67
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ 14 (จากที่นนางประกอบ พลกลาง - นานายนิคม พร้อมจะบก)	ดำเนินการแล้ว	469,000	468,000	1,000	กองช่าง	19 ก.ค. 67 – 16 ก.ย. 67
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสาวขวัญ เทียมกระโทก - ถนนเจนจบทิศ)	ดำเนินการแล้ว	482,000	449,000	33,000	กองช่าง	19 ก.ค. 67 – 16 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16	ดำเนินการแล้ว	170,000	164,000	6,000	กองช่าง	19 ก.ค. 67 – 16 ก.ย. 67
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (ที่นางทิพย์ชาพร รู้คุณ - ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)	ดำเนินการแล้ว	411,000	410,000	1,000	กองช่าง	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย. 67
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 (จากบ้านนางพวงมาลา ศรีศักดิ์นอก – ที่นางฉวี คอสนธิยะ)	ดำเนินการแล้ว	479,000	475,000	4,000	กองช่าง	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย. 67
20	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนายร่วม คอนนอก - สำนักสงฆ์สุธรรมญาณ)	ดำเนินการแล้ว	491,000	486,000	5,000	กองช่าง	21 ก.ย. 67 – 19 พ.ย. 67
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากที่นายนางสุทัศน์ แก้วยงกต - ลำสะเทตเชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย)	ดำเนินการแล้ว	481,000	476,000	5,000	กองช่าง	21 ก.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (ที่นายนายเฉลิม ภูถนนวนอก – บ้านนางสาวกาญจนา นุชชนะ)	ดำเนินการแล้ว	481,000	476,000	5,000	กองช่าง	21 ก.ย. 67 – 19 พ.ย. 67
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายบุญรอด แพงพุย – ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)	ดำเนินการแล้ว	493,000	489,000	4,000	กองช่าง	21 ก.ย. 67 – 19 พ.ย. 67
รวม 23 โครงการ			11,883,000	10,779,000	1,104,000		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว	12,740	11,020	1,720	สำนักปลัด	6 ก.ย. 67
รวม 1 โครงการ			12,740	11,020	1,720	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.2 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุทางถนน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	20,000	1,411.20	18,588.80	สำนักปลัด	8 ก.ค. 67 – 15 ก.ค. 67
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว	10,000	2,491.20	7,508.80	สำนักปลัด	20 ธ.ค. 66 – 27 ธ.ค. 66
รวม 2 โครงการ			30,000	3,902.40	26,097.60		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลเทพาลัย	ไม่ได้ดำเนินการ	200,000	โอนลด 160,000	40,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการฝึก อบรม ทบพวน ชูปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	โอนลด 50,000	0	สำนักปลัด	-
3	โครงการฝึกอบรม ทบพวน หรือการเพิ่มศักยภาพให้กับ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) การซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	ดำเนินการแล้ว	150,000	144,500	5,500	สำนักปลัด	13 ส.ค. 67 – 15 ส.ค. 67
4	โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	โอนลด 5,000	5,000	สำนักปลัด	-
รวม 4 โครงการ			410,000	144,500	50,500	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการแล้ว	12,300	8,640	3,660	สำนักปลัด	14 ส.ค. 67
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว	88,150	75,853	12,297	สำนักปลัด	15 ก.พ. 67
3	โครงการการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	280,000	190,730	89,270	สำนักปลัด	21 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
รวม 3 โครงการ			380,450	275,223	105,227	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-
รวม 1 โครงการ			10,000	-	10,000	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว	21,660	20,240	1,420	กอง การศึกษา	18 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	912,740	823,735	89,005	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้ว	1,202,590	968,703.38	129,180	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
4	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนในเขต อบต. เทพาลัย	ดำเนินการแล้ว	80,000	80,000	0	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
5	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน กระถิน	ดำเนินการแล้ว	399,600	353,527	46,073	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน คอนเมือง	ดำเนินการแล้ว	585,200	550,000	35,200	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
7	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ตะคร้อ(มิตรภาพ4)	ดำเนินการแล้ว	324,000	288,900	35,100	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
8	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองบัวสามัคคี	ดำเนินการแล้ว	432,000	407,700	24,300	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
9	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองพรานปาน	ดำเนินการแล้ว	528,000	497,700	30,300	กอง การศึกษา	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
รวม 9 โครงการ			4,485,790	3,990,505	390,578		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว	20,000	19,865	135	กองการศึกษา	12 ก.พ. 67 – 16 ก.พ. 67
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติดตำบล เทพาลัย	ดำเนินการแล้ว	110,000	109,980	20	กองการศึกษา	4 มี.ค. 67 – 10 มี.ค. 67
3	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ภายในตำบลเทพาลัย	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	กองการศึกษา	11 มี.ค. 67
รวม 3 โครงการ			140,000	139,845	155		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3 กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	ดำเนินการแล้ว	12,240	11,590	650	กองการศึกษา	16 ก.พ. 67 – 21 ก.พ. 67
รวม 1 โครงการ			12,240	11,590	650		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจังหวัดสะอาด (อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจัดตั้งธนาคาร ขยะ)	ดำเนินการแล้ว	15,110	15,110	0	สำนักปลัด	28 ก.พ. 67 – 7 มี.ค. 67
รวม 1 โครงการ			15,110	15,110	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำ สาธารณะ	ดำเนินการแล้ว	20,000	18,450	1,550	สำนักปลัด	19 ก.พ. 67 – 25 ก.พ. 67
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	ดำเนินการแล้ว	15,890	12,360	3,530	สำนักปลัด	23 ส.ค. 67 – 29 ส.ค. 67
3	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ	ดำเนินการแล้ว	6,860	5,340	1,520	สำนักปลัด	2 ก.ย. 67 – 5 ก.ย. 67
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ(อพ.สธ.)	ดำเนินการแล้ว	30,000	29,905	95	สำนักปลัด	26 ก.ค. 67 – 2 ส.ค. 67
รวม 4 โครงการ			72,750	66,055	6,695	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้ว	31,000	6,880	24,120	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการแล้ว	50,000	43,825.50	6,174.50	สำนักปลัด	1 ธ.ค. 66 – 28 ก.ค. 67
รวม 2 โครงการ			81,000	50,705.50	30,294.50	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	ไม่ได้ดำเนินการ	8,900	0	8,900	สำนักปลัด	-
2	โครงการปรองดองสมานฉันท์	ไม่ได้ดำเนินการ	17,850	0	17,850	สำนักปลัด	-
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ	ไม่ได้ดำเนินการ	18,050	โอนลด 18,050	0	สำนักปลัด	-
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	10,000	3,148	6,852	สำนักปลัด	25 ต.ค. 66 – 30 ต.ค. 66
5	โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	19,350	19,350	0	สำนักปลัด	13 พ.ค. 67 – 20 พ.ค. 67
6	โครงการอบต./อำเภอเคลื่อนที่	ดำเนินการแล้ว	4,200	4,200	0	สำนักปลัด	17 พ.ย. 66 – 24 พ.ย. 66

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม แม่บ้านกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	ดำเนินการแล้ว	158,200 โอนเพิ่ม 244,100	398,850	3,450	สำนักปลัด	20 ก.พ. 67 – 5 มี.ค. 67
8	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10, 000	สำนักปลัด	-
รวม 8 โครงการ			490,450	443,598	47,052		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานให้รวดเร็ว

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการฝึก อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การขอผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	ไม่ได้ดำเนินการ	226,050	โอนลด 226,050	0	สำนักปลัด	-
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 พ.ย. 66
3	ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	ดำเนินการแล้ว	20,000	18,000	2,000	สำนักปลัด	18 ก.ย. 67
4	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานให้รวดเร็ว

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ บริการฉีบไผ่พึงพอใจประชาชน	ดำเนินการแล้ว	10,000	540	9,460	กองคลัง	5 ม.ค. 67 – 12 ม.ค. 67
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างภาษีป้าย	ไม่ได้ดำเนินการ	12,000	0	12,000	กองคลัง	-
รวม 6 โครงการ			308,050	38,540	43,460		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 กลยุทธ์สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ดำเนินการแล้ว	158,000	140,568	17,432	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ดำเนินการแล้ว	6,530	3,021	3,509	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	11,194,800	10,798,500	396,300	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการแล้ว	3,427,200	3,356,800	70,400	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไม่ได้ดำเนินการ	36,000	0	36,000	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย


อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


6.4 กลยุทธ์สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการแล้ว	500,000	20,570	119,430	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ดำเนินการแล้ว	453,296	453,296	0	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
8	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	139,100	145,530	0	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
รวม 8 โครงการ			15,914,926	14,918,285	643,071		

ลงชื่อ..........(ผู้รายงาน)

นางสาวดวงกมล เทียมทอง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นายพิสุทธิ พร้อมจะบก)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย