



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
<https://taepalai.go.th>
โทร.๐๔๔-๐๐๐-๖๓๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	✓	-	-	498,000	0	498,000	กองช่าง	15 ก.ย. 68 – 14 ธ.ค.68	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
2	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเมือง	✓	-	-	89,000	81,000	0	กองช่าง	9 ส.ค.68 – 7 ต.ค.68	โอนลด 8,000
3	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวโคก	✓	-	-	89,000	81,000	0	กองช่าง	9 ส.ค.68 - 7 ต.ค.68	โอนลด 8,000
4	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 (หน้าวัดเทพาลัย - เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)	✓	-	-	122,000	119,500	0	กองช่าง	4 มี.ค. 68 – 2 พ.ค.68	โอนลด 2,500
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายจากบ้าน นายเดชา การนา - โนนพุทรา	✓	-	-	483,000	469,000	0	กองช่าง	20 มี.ค.68 – 18 พ.ค.68	โอนลด 14,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสาวขวัญ เทียมกระโทก - ถนนเจนจบทิศ)	✓	-	-	251,000	243,500	0	กองช่าง	4 มี.ค.68 – 2 พ.ค.68	โอนลด 7,500
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (จากบ้านประตูละบาย น้ำเชื่อมตำบลโนนแดง)	✓	-	-	253,000	250,000	3,000	กองช่าง	12 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากสระโกรกโพธิ์ เชื่อม บ้านป่าตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง)	✓	-	-	383,000	382,000	0	กองช่าง	4 มี.ค.68 – 2 พ.ค.68	โอนลด 1,000
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 (จากฝายน้ำล้น – ลำสะเทต)	✓	-	-	470,000	466,000	0	กองช่าง	12 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68	โอนลด 4,000
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากที่น่านางประกอบ พลกลาง - นานายนิคม พร้อมจะบก)	✓	-	-	333,000	332,000	0	กองช่าง	12 มี.ค. 68 – 10 พ.ค.68	โอนลด 1,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 (จากหลัง รร.บ้าน หนองบัวโคก – บ้านนางประมวล วัตรสมัน)	✓	-	-	493,000	493,000	0	กองช่าง	25 มี.ค.68 – 23 พ.ค.68	
12	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 (จากหน้าวัดบ้าน หนองพรานปาน - บ้านดอนวัว)	✓	-	-	482,000	482,000	0	กองช่าง	25 มี.ค.68 – 23 พ.ค.68	
13	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 (จากหน้า โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน – ศาลา ประชาคมบ้านโนนคุณพัฒนา)	✓	-	-	258,000	258,000	0	กองช่าง	25 มี.ค.68 – 23 พ.ค.68	
14	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางสุพร งามสุขศรี - ศาลาประชาคม)	✓	-	-	247,000	247,000	0	กองช่าง	25 มี.ค.68 – 23 พ.ค.68	
15	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายขุน ศรีเพชร - ถนนเจนจบทิศ)	✓	-	-	493,000	492,000	1,000	กองช่าง	25 มี.ค.68 – 23 พ.ค.68	
รวม 15 โครงการ					4,944,000	4,396,000	502,000			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนางหมิว เชื้อหาญ - ถนนเจบทิศ)	✓	-	-	485,000	484,000	1,000	กองช่าง	5 ส.ค.68 – 3 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม
2	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายขุน ศรีเพชร - ถนนเจนจบทิศ)	✓	-	-	485,000	484,000	1,000	กองช่าง	5 ส.ค.68 – 3 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (สายจากที่นายนาย อุดม ทิพย์พงศ์ - บ้านนายจำลอง สุวรรณ รัตน์)	✓	-	-	127,000	127,000	0	กองช่าง	5 ก.ค.68 – 3 ส.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (สายจากที่นางวไล ภา ก้านพลูกลาง - ที่นางจวิพร ศิริเมือง)	✓	-	-	497,000	496,000	1,000	กองช่าง	17 ก.ค.68 – 14 ก.ย.68	จ่ายจาก เงินสะสม
5	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (สายจากบ้านนาง เปลี่ยน เจริญศิริวัน - บ้านนางวิไล เฉียงจะปะ)	✓	-	-	485,000	483,000	2,000	กองช่าง	5 ส.ค.68 – 3 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนาง น้ำอ้อย ออกมา – ที่นายนายสมพร ทำนายนอก)	✓	-	-	487,000	486,000	1,000	กองช่าง	17 ก.ค.68 – 14 ก.ย.68	จ่ายจาก เงินสะสม
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 (สายจากถนน คอนกรีตเดิม - ที่นายนางสายใจ พรหมสุริยา)	✓	-	-	485,000	484,000	1,000	กองช่าง	20 ส.ค.68 – 18 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11	✓	-	-	302,000	301,000	1,000	กองช่าง	17 ก.ค.68 – 14 ก.ย.68	จ่ายจาก เงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (สายจาก ถนนลาดยาง – ที่นายนางรำเพียร เฉลี่ย กลาง)	✓	-	-	485,000	484,000	1,000	กองช่าง	23 ก.ค. 68 – 20 ก.ย.68	จ่ายจาก เงินสะสม
10	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านโคก สง่า หมู่ที่ 13 (จากสามแยกบ้านนายมนัส ปราณีตพลกรัง - วัดบ้านกระถิ่น)	✓	-	-	485,000	484,000	1,000	กองช่าง	5 ส.ค.68 – 3 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
11	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตะคร้อ มิตรภาพ หมู่ที่ 14 (สายจากถนนเจนจบทิศ – คลองส่งน้ำ)	✓	-	-	499,000	498,000	1,000	กองช่าง	5 ส.ค.68 – 3 ต.ค.68	จ่ายจาก เงินสะสม
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คอนเมือง หมู่ที่ 2 (จากวัดคอนเมือง-บ้านประตู เปิดปิดน้ำ) (ปตร.คอนเมือง)	✓	-	-	1,472,000	1,263,000	209,000	กองช่าง	21 ธ.ค. 67 – 28 ก.พ.68	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
13	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางลำไย คนทา เชื่อมตำบล โนนตาเถร อำเภอโนนแดง)	✓	-	-	1,038,000	835,200	202,800	กองช่าง	13 ธ.ค.67 – 18 ก.พ. 68	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากที่นายนายเฉลิม ภูถนนวนอก - บ้านนางสาวกาญจนา นุชชนะ)	✓	-	-	208,000	207,000	1,000	กองช่าง	23 ก.ค.68 – 20 ต.ค. 68	เงินเหลือ จ่าย
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายบุญรอด แพงพุย – ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)	✓	-	-	201,000	200,000	1,000	กองช่าง	23 ก.ค.68 – 20 ต.ค. 68	เงินเหลือ จ่าย
รวม 15 โครงการ					7,741,000	7,316,200	424,800			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13	✓	-	-	192,700	192,700	0	กองช่าง	12 ม.ค. 68 - 24 ม.ค.68	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านตะคร้อ มิตรภาพ หมู่ที่ 14	✓	-	-	65,180	65,180	0	กองช่าง	12 ม.ค. 68 - 24 ม.ค.68	
รวม 2 โครงการ					257,880	257,880				

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2.1) กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการอบรมพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริม เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	✓	-	-	12,740	14,240	5,500	สำนักปลัด	23 พ.ค. 68	โอนเพิ่ม 7,000
รวม 1 โครงการ					12,740	14,240	5,500			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.1) กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	✓	-	-	75,000	13,029	61,971	สำนักปลัด	1-30 มิ.ย.68	
รวม 1 โครงการ					75,000	13,029	61,971			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.2) กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนช่วงวันหยุด เทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	10,000	2,073	7,927	สำนักปลัด	30 ธ.ค.67- 5 ม.ค. 68 ,10-16 เม.ย.68	
รวม 1 โครงการ					10,000	2,073	7,927			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.3 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลเทพาลัย	✓	-	-	70,000	6,000	64,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
2	โครงการฝึกอบรม ทบพวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	-	-	✓	30,000	0	30,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรม ทบพวน หรือการเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	✓	-	-	80,000	53,650	6,350	สำนักปลัด	20 พ.ค. 68	โอนลด 20,000
4	โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม	-	-	✓	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 4 โครงการ					190,000	59,650	110,350			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการสาธารณสุข

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการ Big Cleaning Day	✓	-	-	12,300	8,830	3,470	สำนักปลัด	6 ส.ค.68	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	76,450	62,800	13,650	สำนักปลัด	20 ก.พ.68	
3	โครงการดำเนินงานตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	✓	-	-	280,000	170,720	109,280	สำนักปลัด	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย.68	
รวม 3 โครงการ					368,750	242,350	126,400			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

3.5) กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยและ ไร้ที่พึ่ง	✓	-	-	10,000	6,000	4,000	สำนักปลัด	2 ก.ย.68, 15 ก.ย.68	
รวม 1 โครงการ					10,000	6,000	4,000			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1) กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	21,140	0	21,140	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	838,080	660,188	177,892	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
3	ค่านอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	1,141,460	954,314.17	187,145.83	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
4	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านกระถิน	✓	-	-	405,000	313,200	91,800	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
5	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านคอนเมือง	✓	-	-	594,000	740,804	0	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	โอนเพิ่ม 146,804
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4)	✓	-	-	307,800	275,400	32,400	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
7	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี	✓	-	-	448,200	371,466	76,734	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
8	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน	✓	-	-	540,000	619,502	0	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	โอนเพิ่ม 79,502
รวม 8 โครงการ					4,295,680	3,934,874	587,112			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	✓	-	-	19,130	19,130	0	กอง การศึกษาฯ	14 ก.พ.68	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ตำบลเทพาลัย	✓	-	-	130,130	115,840	14,290	กอง การศึกษาฯ	21-22 ธ.ค.68	
3	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/สนับสนุนการจัดงานวัน เด็กภายในตำบลเทพาลัย	-	-	✓	10,000	0	10,000	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 3 โครงการ					159,260	134,970	24,290			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3 กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	✓	-	-	12,440	12,400	40	กอง การศึกษาฯ	21 ก.พ.68	
รวม 1 โครงการ					12,440	12,400	40			

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำ สาธารณะ	✓	-	-	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	1 มี.ค.68 – 30 ก.ย.68	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	✓	-	-	13,860	13,560	300	สำนักปลัด	6 พ.ค.68	
3	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ	✓	-	-	6,960	5,460	1,860	สำนักปลัด	20 มี.ย.68	
รวม 3 โครงการ					40,820	19,020	21,800			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1) กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	✓	-	-	31,000	4,500	26,500	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	✓	30,000	0	30,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 2 โครงการ					61,000	4,500	56,500			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2) กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	-	-	231,450	205,800	25,650	สำนักปลัด	28-30 ม.ค.68	
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	✓	-	-	6,830	0	6,830	สำนักปลัด	14-16 ก.ค.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม 2 โครงการ					238,280	205,800	32,480			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.3) กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	21 ต.ค. 67	
2	ค่าจ้างเหมาบริการองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ ให้บริการสาธารณะ	✓	-	-	20,000	18,000	2,000	สำนักปลัด	27 ส.ค. 68	
3	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	✓	-	-	20,000	6,000	14,000	กองคลัง	25 ส.ค. 68	
4	โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจประชาชน	✓	-	-	20,000	540	19,460	กองคลัง	27 พ.ค. 68 - 18 มิ.ย. 68	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ (อพ.สธ.)	✓	-	-	40,000	23,300	1,700	สำนักปลัด	10 มิ.ย. 68	โอนลด 15,000
รวม 5 โครงการ					120,000	67,840	37,160			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4) การพัฒนาปรับปรุงรายได้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย	-	-	✓	12,000	0	12,000	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 1 โครงการ					12,000	0	12,000			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1) กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	✓	8,900	0	8,900	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการปรองดองสมานฉันท์	-	-	✓	17,850	0	17,850	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 2 โครงการ					26,750	0	26,750			

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1) กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ	-	-	✓	18,050	0	18,050	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	10,000	2,100	7,900	สำนักปลัด	11 มิ.ย. 68	
5	โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น	✓	-	-	19,350	11,850	7,500	สำนักปลัด	31 ก.ค. 68	
6	โครงการอบต./อำเภอเคลื่อนที่	-	-	✓	4,200	0	4,200	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	✓	-	-	451,320	252,600	215,600	สำนักปลัด	26-28 มี.ค. 68	โอนเพิ่ม 15,000 โอนลด 37,000
8	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	✓	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 8 โครงการ					539,670	266,550	290,450			

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 กลยุทธ์สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	165,500	150,325	15,175	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓	-	-	6,900	3,125	3,775	สำนักปลัด	20 ก.พ. 68, 24 มี.ค. 68	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	11,926,800	11,088,400	838,400	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	3,352,800	3,360,800	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	โอนเพิ่ม 8,000
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	✓	36,000	0	32,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 4,000
6	เงินสำรองจ่าย	✓	-	-	200,000	327,102	122,898	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	โอนเพิ่ม 250,000
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓	-	-	464,860	468,860	0	สำนักปลัด	6 ธ.ค. 68	โอนเพิ่ม 4,000

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 กลยุทธ์สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
8	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	✓	-	-	145,000	145,000	0	สำนักปลัด	24 ม.ค. 68	
รวม 8 โครงการ					16,297,860	15,543,612	1,012,248			

บัญชีครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	✓	-	-	450,000	450,000	0	กองช่าง	23 พ.ค.68 – 21 ก.ค.68	
รวม 1 โครงการ					450,000	450,000	0			

-ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

-ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........(ผู้รายงาน)

(นางสาวดวงกมล เทียมทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย